

Муниципальное дошкольное учреждение

«Детский сад № 33»

(МДОУ «Детский сад № 33»)

150010, Ярославская область,

город Ярославль,

улица Пирогова, дом 27

тел: 46-65-50, факс: 48-75-90

ОКПО 47144350, ОГРН 1027600983761

ИНН/КПП 7607014896/760401001

« 29 июля 2020г. исх.№68

Главному государственному инспектору
г.Ярославля по пожарному надзору
Отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по г.Ярославлю
УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯО
А.А.Лебедеву
от заведующего
МДОУ «Детский сад №33»
А.А.Котовой

Информация об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности,
выявленных в ходе проверки
(Предписание №51/1/1 от 29.03.2019г.)

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт(абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Помещение пожарного поста с приемно-контрольным прибором АУПС не оборудовано аварийным освещением	п.61 ППР в РФ; п.12.55 НПБ 88-2001*	20.03.2020г.	Выполнено
2.	Расстояние от светильников до дымовых пожарных извещателей АУПС менее 0,5м (групповые ячейки №2,6,10,кабинет логопеда 2этаж, кабинет музыкальных работников 2этаж)	п.п.61 ППР в РФ; п.12.33 НПБ 88-2001 п.13.5.5 СП 5.13130.2009	20.03.2020г.	Выполнено
3.	На объекте защиты кабельные линии системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают сохранность работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.	п.3,9 НПБ 104-03, п.3.4 СП 3.13130-2009; п.13.15.3 СП 5.13130.2009 ГОСТ Р53315-2009	20.03.2020г.	По мере финансирования смета проверена сумма 1 257 226,80руб письмо в ДО №66 от 23.07.2020г. о выделении ассигнований
4.	Помещения гладильной, коридор группы №20, коридор группы №11 не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации, (далее-АУПС) (1этаж-позиция №42, 2этаж- позиции №18,№10 по техническому паспорту БТИ).	п.61 ППР в РФ; п.4,п.14,п.38 таблица 3 НПБ 110-03; Приложение А(обязательное)	20.03.2020г.	Выполнено

		п. А10,таблица А3 СП 5.13130.2009		
5.	Здание склада литер Б, состоящие из нескольких помещений категории В4 не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1-го типа	ч.2 ст.54, ч.1 ст.91 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п.61 ППР в РФ; п.5.1, п.20 таблица 2 НПБ 104-03;гл.7, п.17 таблица 2 СП 3.13139.2009.	20.03.2020г.	По мере финансирования смета проверена сумма 91 056,00 руб письмо в ДО №66 от 23.07.2020г. о выделении ассигнований
6.	Помещения здания не обеспечены переносными огнетушителями по нормам. Помещения обеспечены огнетушителями меньшим рангом тушения модельного очага 21ВСЕ, 34ВСЕ(ОУ-2,ОУ-3).	п.70 ППР в РФ	20.03.2020г.	Выполнено
7.	Не исправен переносной порошковый огнетушитель ОП-4 №21.(стрелка манометра находится в красной зоне).	п.70 ППР в РФ	20.03.2020г.	Выполнено
8.	Заполнения проемов (двери), в противопожарных преградах (перегородках) отделяющих технические помещения категории В2 (пищевая, кастаньянская, прачечная, гладильная) согласно Техническому паспорту БТИ- 1этаж, позиция №54,40,42) от общего коридора выполнено не противопожарными дверями 2-го типа с пределом огнестойкости менее 30мин (не соответствует типу данной противопожарной преграды).	п.1 ст.52; п.1 ст.59; ч.ч.1,2,3 ст.88 Федерального закона РФ №123-ФЗ, табл.1табл.2* п.5.14*, п.7.1,п.7.4 СН П 21-01-97*, П.П.4.2, 4.17, 5.2.6 СП4.13130.2013	20.03.2020г.	Выполнено
9.	На момент проверки в группе №7на 1-м этаже объекта защиты (позиция 2,4,7,13) согласно Техническому паспорту БТИ) допущено одновременное пребывание более 10 человек (фактически 25человек) при наличии одного эвакуационного выхода из групповой ячейки.	п.33 ППР в РФ; п.6.12* СНиП 21-01-97*;п.5.2.12 СП1.13130.2009	20.03.2020г.	По мере финансирования смета проверена сумма 144 235,20 руб письмо в ДО №18 от 12.02.2020г. о выделении ассигнований
10	На момент проверки в группе №8 на 1-м этаже объекта защиты (позиция 1,9,11,12) согласно Техническому паспорту БТИ) допущено одновременное пребывание более 10 человек (фактически 25человек) при наличии одного эвакуационного выхода из групповой ячейки.	п.33 ППР в РФ; п.6.12* СНиП 21-01-97*;п.5.2.12 СП1.13130.2009	20.03.2020г	По мере финансирования смета проверена сумма 144 235,20 руб письмо в ДО №18 от 12.02.2020г. о выделении ассигнований
11	На момент проверки в группе №1 на 1-м этаже объекта защиты (позиция 17,19,21,23) согласно Техническому паспорту БТИ) допущено одновременное пребывание более 10 человек (фактически 25человек)	п.33 ППР в РФ; п.6.12* СНиП 21-01-97*;п.5.2.12 СП1.13130.2009	20.03.2020г	По мере финансирования смета проверена сумма 144 235,20 руб письмо в ДО №18 от

	при наличии одного эвакуационного выхода из групповой ячейки.			12.02.2020г. о выделении ассигнований
12	На момент проверки в группе №2 на 1-м этаже объекта защиты (позиция 24,26,29,30) согласно Техническому паспорту БТИ) допущено одновременное пребывание более 10 человек (фактически 25 человек) при наличии одного эвакуационного выхода из групповой ячейки.	п.33 ППР в РФ; п.6.12* СНиП 21-01-97*;п.5.2.12 СП1.13130.2009	20.03.2020г	По мере финансирования смета проверена сумма 144 235,20 руб письмо в ДО №18 от 12.02.2020г. о выделении ассигнований
13	Уменьшена высота эвакуационного выхода ведущего наружу из помещения групповой ячейки №3 на 1-м этаже в свету менее 1,9м (фактически 1,81м) в результате установки дополнительной дверной коробки дверью).	п.33 ППР в РФ; п.6.16 СРиП 21-01-97*; п.4.2.5 СП1.13130.2009	20.03.2020г	Выполнено
14	Допущена установка кровати в дверном проеме эвакуационного выхода из спальни групповой ячейки №9 (1этаж)	п.36 б) ППР в РФ	20.03.2020г.	Выполнено

Заведующий МДОУ "Детский сад № 33"



А.А.Котова